

1-2-3 나주천 생태물길 공원 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○			○	○		93,647
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	71 %
					○					

❖ 정책목표: 원도심을 관통하는 나주천을 정비하여 홍수 예방 등 치수적 안정성을 도모하고 자연과 사람이 공존하는 명품 생태공원 조성

□ 현황 및 정책개요

- 위 치 : 나주시 경현동 ~ 삼도동(영산강 합류부) 일원
- 사업량 : 생태하천 정비 L= 3.07km, 여울 및, 산책로 조성, 교량 13개소 재가설, 차집관로 정비 등
- 총사업비 : 93,647백만원(국비 28,682, 도비 14,002, 시비 50,963)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2025. 12. / 나주천 인접공사 3개사업 통합발주

<통합발주 3개사업 현황>

사업명	부처명	사업비(억원)			사업내용	사업기간
		합계	국도비	시비		
계		936	427	509		
나주천 생태하천 복원사업	환경부	277	139	138	하천정비(L= 3.36km) 수질정화습지, 서식처 복원	2018 2026
나주천 풍수해생 활권종합정비사업	행정안전부	400	210	190	펌프장, 우수지 증설 교량 13개소	2019 2025
나주공공하수처리장 유입차집관로 정비공사	환경부	259	78	181	차집관로 정비 L=3.04km	2018 2026

□ 추진계획

- 생태하천복원사업계획 변경 승인(전라남도) : 2025. 6.
 - 읍성권 구간 하천 호안 형식 변경(자연석 → 미관블럭)
 - 하천 유지용수 확보시설 반영(강변여과 → 집수매거)
- 청동배수펌프장 증설 및 시험 가동 : 2025. 7.

- 동점문 ~ 금성교 구간 추진 완료(0.85km) : 2025. 7.
 - 남내인도교, 남내1새마을교, 중앙교, 남내교
- 금계교 ~ 향교교 구간 추진 완료(0.42km) : 2025. 12.
 - 금계교, 금남교, 서수구문교, 교동교, 향교교
- 하천용수 공급시설 설치 완료 : 2026. 1.
- 향교교 ~ 한수제 구간 추진 완료(0.40km) : 2026. 6.
 - 향교교
- 금성교, 학교 구간 추진 완료 : 2026. 7.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사착공																	
청동빗물펌프장 및 유수지																	
1단계공사(금성교~동점문)																	
2단계공사(향교교~금계교)																	
3단계공사(교동1교~향교교)																	
4단계공사(금계교~금성교, 학교)																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	93,647	14,651	78,996	12,499	10,832	9,135	24,213	22,317		
국 비	28,982	9,289	19,693	5,000	2,361	5,435	4,732	2,165		
도 비	13,702	2,200	11,502	2,000	3,210	1,100	2,331	2,861		
시 비	50,963	3,162	47,801	5,499	5,261	2,600	17,150	17,291		
기 타	0		0							
집행액	42,124	9,442	32,682	7,714	6,737	15,716	2,515			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 공사 착공 : 2022. 12.
- 공사 추진 : 2025. 4.
 - (교 량) 1개소 개통¹⁾, 3개소 공사 중²⁾[총 13개 교량]

- 1) 남내새마을교, 2) 남내인도교, 남내교, 중앙교(4월 말 개통)
- (차집관로) 600m 완료[총 3.1km]
동점문~학교, 중앙교~금성교 구간
- (배수펌프장) 지하구조물 및 토출관로 설치, 건축공사 외장 마감 중

< 공약달성 확인지표 >

2025. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
공사착공 및 공정률도달	건	목표 (누계)	1					100
		이행 (누계)	1					
공정률 도달	%	목표 (누계)	5	25 (30)	19 (49)	31 (80)	20 (100)	42
		이행 (누계)	5	10 (15)	20 (35)	7 (42)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								71

□ 기대효과

- 집중호우 등 기후변화로 인한 재해 예방 기능을 강화하여 주민의 생명과 재산을 보호하고 안전한 생활환경 조성.
- 정화 기능 회복 및 생태계가 복원으로 자연과 조화를 이루는 생태도시 조성하여 주민들에게 휴식 공간 제공함으로써 삶의 질 향상.

주관부서	안전재난과	하천정비팀장 박성용	☎ 7861	주무관 안희순	☎ 7862
협조부서	안전재난과	자연재난팀장 이정원	☎ 7281	주무관 김신우	☎ 7285
협조부서	상하수도과	하수시설팀장 고강용	☎ 7671	주무관 오종민	☎ 7672