

1-2-1 나주읍성 · 나주목관아 복원 추진

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	38,400
	○			○			○	○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	75%
					○					

◆ 정책목표: 역사문화유산 보존·정비로 역사문화도시 구현, 천년
나주 도시 정체성 발현으로 지역경제 활성화

□ 현황 및 정책개요

- 원도심 내 밀집되어 있는 문화유산 발굴, 복원, 보존을 통한 역사성 회복 및 관광 활성화 도모 및 사업 마무리

□ 추진계획

- #### ○ 나주목 동현터 정비 사업 추진

- 동현터 잔디광장 조성 : 2025. 11.
 - 지장물(금남동 행정복지센터) 철거 완료 : 2025. 12.

※ 나주목 동현터 복원·정비 기본계획에 대하여 국가유산청 심의 중으로
심의 결과에 따라 복원·정비사업 추진 예정

- ### ○ 나주읍성 북성벽 정비 사업 추진

- 신세계모텔 주변 정밀발굴조사 완료 : 2025. 11.
※ 시굴 및 발굴조사 결과에 따라 복원 계획 수립 예정

〈 연차별 추진일정 〉

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
향청복원 동헌터정비 역사전시관건립 북성벽정비	총 계	38,400	0	21,582	1,127	6,947	3,508	5,000	5,000	16,818
	국 비	26,879		15,107	789	4,863	2,455	3,500	3,500	11,772
	도 비	4,607		2,589	135	833	421	600	600	2,018
	시 비	6,914		3,886	203	1,251	632	900	900	3,028
	기 타	0		0						
	집행액	9,054		9,054	1,105	4,112	711	3,126		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 나주목 향청 복원 완료

- 국가유산청 사적분과위원회 설계 승인 : 2022. 4.
- 전라남도 계약심사 완료 : 2022. 7.
- 공사 계약 및 착공 : 2022. 8.
- 사업 완료 : 2023. 6.

○ 나주목 동헌터 정비 사업 추진

- 동헌터 복원 · 정비계획 수립 용역 착수 : 2023. 5.
- 지장물(구 중앙교회) 철거 완료 : 2023. 9.
- 지장물(구 중앙교회) 시굴조사 완료 : 2024. 2.
- 지장물(금남동 야외공연장) 철거 및 시굴조사 완료 : 2024. 4.
- 지장물(금남동 행정복지센터) 철거 착공 : 2025. 5.
- 동헌터 정비(잔디식재) 공사 설계 완료 : 2025. 6.
- 동헌터 잔디광장 조성 : 2025. 11.
- 지장물(금남동 행정복지센터) 철거 완료 : 2025. 12.

○ 나주읍성 북성벽 정비 사업 추진

- 동점문 ~ 북망문 구간 토지매입(감정평가 16필지, 동의 9필지) : 2023. 3.
- 신세계모텔 주변 정밀발굴조사 착수 : 2024. 1.
- 지장물(신세계 모텔) 철거 완료 : 2025. 4.
- 지장물(신세계 모텔 ~ 나주경찰서 민가 12동) 철거 완료 : 2025. 5.
- 지장물(신세계 모텔 ~ 나주경찰서 민가 12동) 철거 부지 시굴조사 : 2025. 8.

- 지장물(대호제 맞은편 민가 12동) 철거 공사 착수 : 2025. 9.
- 신세계모텔 주변 정밀발굴조사 완료 : 2025. 11.

○ 나주목 역사전시관 건립 사업 추진

- 나주목 역사전시관 건립 기본계획 수립 용역 착수 : 2022. 10.
- 나주목 역사전시관 건립 기본계획 수립 용역 완료 : 2023. 12.
- 사업대상지(금남동 야외공연장) 시굴조사 완료 : 2024. 2.
- 금남동 야외공연장 터 정밀발굴조사 착수 : 2025. 4.
- 금남동 야외공연장 터 정밀발굴조사 완료 : 2025. 9.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
향청 복원(25)	건	목표	공사 착공 (10)	공사 준공 (15)				100
		이행	공사 착공 (10)	공사 준공 (15)				
동현터 정비(25)	건	목표		기본계획(5) 및 토지매입(5)	시·발굴조사(5)	지장물 철거 및 정비(5)	복원정비 공사(5)	100
		이행		기본계획(5) 토지매입(5)	시·발굴조사(5)	지장물 철거 착공(5)	정비공사 완료(5)	
역사전시관 건립(25)	건	목표		기본계획(5)	시·발굴조사(5)	공사착공 (5)	준공(10)	50
		이행		기본계획(5)	시·발굴조사(5)			
북성벽 정비(25)	건	목표	토지 매입(5)	시·발굴조사(5)	지장물 철거 및 정비(5)	공사착공 (5)	준공(5)	50
		이행	추진(4)	시굴 완료(2) 발굴 착수(2)	철거중(3)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								75

주관부서	문화예술과	문화유산팀장 윤지향	☎ 8611	주무관 장윤동 주무관 박수진	☎ 8615 ☎ 8612
------	-------	------------	--------	--------------------	------------------