

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
흡수로 구조화	총 계	18,434	434	18000	755	5,405	4,600	4,600	2,640	-
	도 비	6,000	-	6,000	735	1,905	1,100	1,100	1,160	-
	시 비	2,000	-	2,000	20	500	500	500	480	-
골목길 정비	도 비	800	-	800		200	200	200	200	-
	시 비	9,634	434	9,200	-	2,800	2,800	2,800	800	-
	집행액	12,345	434	11,911	755	5,405	4,111	1,640		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- '25년 흡수로 구조화사업 준공(25건 / 750백만원) : 2025. 4.
- '25년 골목길 정비 사업 준공(27건 / 890백만원) : 2025. 4.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 4. 4. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
흡 농수로 구조화 추진	건	목표 (누계)	24	7(31)	5(36)	5(41)	5(46)	89.13
		이행 (누계)	24	7(31)	5(36)	5(41)		
골목길 정비 추진	권역	목표 (누계)		11	11(22)	11(33)	5(38)	86.84
		이행 (누계)		11	4(15)	18(33)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								

□ 기대효과

- 농업생산기반시설 확충하여 침수 피해 예방과 원활한 용수공급
⇒ 영농편의 제공으로 농업 생산성 향상에 기여
- 노후·협소한 골목길 정비를 통한 주거지역 생활환경 정비
⇒ 통행자 안전 확보 및 골목길 이미지 개선으로 주민 만족도 제고

주관부서	건설과	토 목 팀 장 나윤수	☎ 8891	주무관 조승우	☎ 8893
		농업기반팀장 배용진	☎ 8901	주무관 박경연	☎ 8903