

1-2-3 나주천 생태물길 공원 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	93,647	
	○			○			○	○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	80%
			○								

❖ 정책목표: 원도심을 관통하는 나주천을 정비하여 홍수 예방 등 치수적 안정성을 도모하고 자연과 사람이 공존하는 명품 생태공원 조성

□ 현황 및 정책개요

- 위 치 : 나주시 경현동 ~ 삼도동(영산강 합류부) 일원
- 사업량 : 생태하천 정비 L= 3.07km, 여울 및, 산책로 조성,
교량 13개소 재가설, 차집관로 정비 등
- 총사업비 : 93,647백만원(국비 28,682, 도비 14,002, 시비 50,963)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2026. 12. / 나주천 인접공사 3개사업 통합발주

<통합발주 3개사업 현황>

사업명	부처명	사업비(억원)			사업내용	사업기간
		합계	국도비	시비		
계		936	427	509		
나주천 생태하천 복원사업	환경부	277	139	138	하천정비(L= 3.36km) 수질정화습지, 서식처 복원	2018 2026
나주천 풍수해생 활권종합정비사업	행정안전부	400	210	190	펌프장, 유수지 증설 교량 13개소	2019 2026
나주공공하수처리장 유입차집관로 정비공사	환경부	259	78	181	차집관로 정비 L=3.04km	2018 2026

□ 추진계획

- 금남교, 금계교 재가설 : 2026. 2.
 - 교량 2개소 재가설 및 하상 굴착 및 토사 반출
- 부분개통(학교교~금성교) : 2026. 3.
 - 호안·산책로, 난간 L=270m, 교량 난간·경관디자인

- 금남교 ~ 교동교 구간 하천호안 및 도로 정비 : 2026. 5.
 - 하천 호안, 상부 도로 정비 등
- 교동교 ~ 교동1교 구간 하천호안 및 도로 정비 : 2026. 6.
 - 하천 호안, 상부 도로 정비 등
- 청동배수펌프장 시험 가동 : 2026. 8.
- 금성교, 교동1교 교량 재가설료 : 2026. 12.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사착공																	
청동빗물펌프장 및 유수지																	
1단계공사(금성교~동점문)																	
2단계공사(향교교~금계교)																	
3단계공사(교동1교~향교교)																	
4단계공사(금계교~금성교, 학교)																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
나주천 생태물길 공원 조성	총 계	93,647	14,651	78,996	12,499	10,832	9,135	24,213	22,317	
	국 비	28,982	9,289	19,693	5,000	2,361	5,435	4,732	2,165	
	도 비	13,702	2,200	11,502	2,000	3,210	1,100	2,331	2,861	
	시 비	50,963	3,162	47,801	5,499	5,261	2,600	17,150	17,291	
	기 타	0		0						
	집행액	61,416	9,999	51,417	7,714	6,737	15,716	21,250		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 공사 착공 : 2022. 12.
- 공사 추진 : 2025. 12.
 - (교 량) 개소 6개통¹⁾, 2개소 공사 중²⁾[총 13개 교량]

- 1) 남내새마을교, 남내인도교, 남내교, 중앙교, 향교교, 교동교
 - 2) 금남교, 금계교
- (하천호안) 0.5km 완료[총 2.07km]
동점문~나주터미널, 중앙교~금성교 구간
 - (차집관로) 1,793km 완료[총 3.1km]
동점문~학교, 중앙교~금성교, 금남교~교동1교 구간
 - (배수펌프장) 펌프장 및 유수지 증설 완료

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
공사착공 및 공정률도달	건	목표 (누계)	1					100
		이행 (누계)	1					
공정률 도달	%	목표 (누계)	5	25(30)	19(49)	51(100)		60
		이행 (누계)	5	10(15)	30(45)	15(60)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								80

□ 기대효과

- 집중호우 등 기후변화로 인한 재해 예방 기능을 강화하여 주민의 생명과 재산을 보호하고 안전한 생활환경 조성.
- 정화 기능 회복 및 생태계가 복원으로 자연과 조화를 이루는 생태도시 조성하여 주민들에게 휴식 공간 제공함으로써 삶의 질 향상.

주관부서	안전재난과	하천정비팀장 박성용	☎ 7861	주무관 안희순	☎ 7862
협조부서	안전재난과	자연재난팀장 이정원	☎ 7281	주무관 김신우	☎ 7285
협조부서	상하수도과	하수시설팀장 고강용	☎ 7671	주무관 오종민	☎ 7672