

## 6-2-2 반다비체육센터 건립(실내체육관 리모델링)

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	3,000
○				○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행율	100%
	○									

❖ 정책 목표: 장애인과 비장애인의 언제라도 자유롭게 이용할 수 있는 체육센터 건립

## □ 현황 및 정책개요

- 2018년 평창동계패럴림픽의 성공적 개최 이후 정부 주도의 적극적인 장애인 생활체육 정책의 추진에 따라 반다비 체육센터 건립 필요성 대두
  - 장애인과 비장애인의 자유롭게 체육을 향유하여 시민의 권리를 누릴 수 있는 우리시만의 장애인형 설립모델 제시
  - 1991년 건립된 실내체육관이 현재 누수, 장애인 편의시설 부족한 실정으로 개보수공사를 시행하여 ‘반다비 체육센터’로 탈바꿈

## □ 추진계획

- 보수공사 준공 : 2025. 2.

### 〈 연차별 추진일정 〉

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
반다비 체육 센터 건립	총 계	3,000	0	3,000	0	2,500	500	0	0	0
	국 비		-	0	-	-	-	-	-	-
	도 비	900	-	900	-	900	-	-	-	-
	시 비	2,100	-	2,100	-	1,600	500	-	-	-
	기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	집행액	2,983	-	2,983	-	-	1,724	1,259	-	-

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023. 4. : 체육진흥시설 지원사업(균특전환) 선정
- 2024. 3. : 실시설계 용역 완료
- 2024. 4. : 공사 착공
- 2025. 4. : 나주 반다비 체육센터 개관

## < 공약달성 확인지표 >

2025. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
지방재정 투자심사	식	목표 (누계)	완료					100
		이행 (누계)	완료					
실시설계용역 착수 및 완료	식	목표 (누계)		착수/완료				100
		이행 (누계)		착수	완료			
보수공사 공정률	%	목표 (누계)		20(20)	100(100)			100
		이행 (누계)		0	70	100		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

### □ 기대효과

- 1991년 건립된 노후 체육관을 전면 리모델링하여 장애인과 비장애인 모두 불편 없이 체육시설을 이용할 수 있도록 생활체육시설 인프라 개선
- 장애인과 비장애인의 자유롭게 체육복지를 향유할 수 있는 적극적인 시설 확충을 통해 ‘모든 시민이 스포츠를 즐기는 활기찬 나주시’ 실현

주관부서	체육진흥과	체육시설관리팀장 장재영	☎ 4521	주무관 양정은	☎ 4525
------	-------	--------------	--------	---------	--------