

2-2-6 흙 농수로 구조화 및 골목길 정비

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	18,434	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	87.99%
			○								


❖ 정책목표: 영농불편 해소 및 마을 환경 개선

□ 현황 및 정책개요

- 흙 농수로 구조화
 - 대 상 : 46개지구, L=29.5km / 80억원
- 골목길 정비
 - 대 상 : 11개권역 / 100억원

□ 추진계획

- 농경지 침수지역 및 농업용수 공급 불편 지구 우선 시행
- 도로 폭이 좁고 교통약자 등 통행 불편 지역, 배수 불량으로 주택침수 및 보건 위생 취약 지역 중 주민 참여 의지가 높은 마을 골목길 우선 시행
- 추진 절차



〈 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
	총 계	18,434	434	18,000	755	5,405	4,600	4,600	2,640	-
흙수로 구조화	도 비	6,000	-	6,000	735	1,905	1,100	1,100	1,160	-
	시 비	2,000	-	2,000	20	500	500	500	480	-
골목길 정비	도 비	800	-	800		200	200	200	200	-
	시 비	9,634	434	9,200	-	2,800	2,800	2,800	800	-
	집행액	15,794	434	15,360	755	5,405	4,600	4,600		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- '25년 흙수로 구조화사업 준공(41건 / 6,360백만원) : 2025. 12.
- '25년 골목길 정비 사업 준공(33개소 / 9,434백만원) : 2025. 12.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
흙 농수로 구조화 추진	건	목표 (누계)	24	7(31)	5(36)	5(41)	5(46)	89.13
		이행 (누계)	24	7(31)	5(36)	5(41)		
골목길 정비 추진	권역	목표 (누계)		11	11(22)	11(33)	5(38)	86.84
		이행 (누계)		11	4(15)	18(33)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								87.99

□ 기대효과

- 농업생산기반시설 확충하여 침수 피해 예방과 원활한 용수공급
⇒ 영농편익 제공으로 농업 생산성 향상에 기여
- 노후·협소한 골목길 정비를 통한 주거지역 생활환경 정비
⇒ 통행자 안전 확보 및 골목길 이미지 개선으로 주민 만족도 제고

주관부서	건설과	토 목 팀 장 원성수	☎ 8891	주무관 조현명	☎ 8892
		농업기반팀장 김의정	☎ 8901	주무관 한철희	☎ 8902