

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	니주시	민간	신규	계속	예산	비예산	14,760	
	○			○			○	○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	91.25%	
			○								

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
영산강 권역별 관광명소화	총 계	14,760	600	8,160	300	460	2,700	3,700	1,000	6,000
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	도 비	7,380	300	4,080	150	230	1,350	1,850	500	3,000
	시 비	7,380	300	4,080	150	230	1,350	1,850	500	3,000
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 영산강 한반도 지형 전망대 관광활성화사업

- 2022. 7. : 실시설계용역 착수
- 2024. 8. : 토지매입 추진(70%)
- 2024. 10. : 도시관리계획(용도지역, 공원) 입안 요청
- 2025. 3. : 매장유산 지표조사 용역 착수
- 2025. 6. : 도시관리계획(용도지역) 입안(道)
- 2025. 9. : 물품 제작 설치 착수
- 2025. 12. : 주차장 조성공사 착공
- 2026. 1. : 주차장 조성공사 착공(2차분)
- 2026. 4. : 주차장 조성공사 준공(1차분)
- 2026. 4. : 주차장 전기공사 착공
- 2026. 5. : 계약심사 완료(나주시)

○ 지석천 강변도시 마실길 조성사업

- 2022. 11. : 2023년도 지방이양(균특)신규사업 선정
- 2023. 4. : 실시설계 용역 착수
- 2024. 9. : 하천점용허가 사전협의 추진
- 2025. 6. : 공유재산 관리계획 승인(캠핑장)

- 2025. 8. : 편입토지 매입(캠핑장)
- 2025. 12. : 공사 착공(전망대)
- 2026. 2. : 하천점용허가(전망대)
- 2026. 2. : 지반조사 용역 착수(캠핑장)
- 2026. 3. : 주민설명회 개최(2회)

○ 우습계 생태공원 관광자원화사업

- 2022. 11. : 2023년도 지방이양(균특)신규사업 선정
- 2023. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 8. : 한국농어촌공사 사용허가 협의 완료
- 2024. 12. : 전라남도 계약심사 완료
- 2025. 2. : 공사 착공
- 2025. 7. : 공사 착공(2차분)
- 2025. 10. : 인도교 위치 조정 검토보고
- 2026. 1. : 지반조사 용역 완료
- 2026. 3. : 관급자재 계약 체결(강재거더교)
- 2026. 3. : 공사 착공(3차분)

○ 나주호 관광자원화사업

- 2021. 12. : 공사착공(총괄 및 1차분)
- 2022. 4. : 공사착공(2차분)
- 2023. 10. : 공사착공(3차분)
- 2023. 11. : 노선 일부 변경 및 주민설명회 개최
- 2025. 11. : 공사 준공

< 공약달성 확인지표 >

2026. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
영산강 한반도지형 전망대 관광활성화사업	%	목표 (누계)	25 (보상추진)	50 (설계완료)	75 (사업착공)	100 (사업준공)		100
		이행 (누계)		25 (보상추진)	45 (도시관리계획 확정 추진)	75 (사업착공)	100 (준공)	
지석천 강변도시 마실길 조성사업	%	목표 (누계)	20 (사업신청)	40 (기본계획)	60 (설계완료)	80 (사업착공)	100 (사업준공)	85
		이행 (누계)	20 (사업신청)	40 (기본계획)	55 (하천점용허가 결정 추진)	80 (사업착공)	85 (공사중)	
우습제 생태공원 관광자원화사업	%	목표 (누계)	25 (사업신청)	50 (설계완료)	75 (사업착공)	100 (사업준공)		100
		이행 (누계)	25 (사업신청)	40 (기본계획)	75 (사업착공)	90 (공사중)	100 (준공)	
나주호 관광자원화사업	%	목표 (누계)		20 (기본계획)	40 (사업신청)	60 (설계완료)	80 (사업착공)	100
		이행 (누계)	80 (사업착공)				100 (개통완료)	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								96.25

□ 기대효과

- 영산강 유역 관광기반 시설 확충과 주변 관광자원 발굴로 관광객 유입과 지역 경제 활성화

주관부서	관광과	관광개발팀장	나윤수	☎ 8711	주무관 조현철 주무관 윤창영	☎ 8712 ☎ 8713
------	-----	--------	-----	--------	--------------------	------------------