1-2-6 화남산업 문화재생사업(아트스페이스 조성)사업

| 완료시기 | | | | 주체 | | 신규 | 여부 | 예신 | 구분 | 소요예산 (백만원) | | |
|------|-----|-------|---|------|----|------|----|------|-----|---------------|-----|--|
| 임기내 | 임기후 | 국가 | 도 | 나주시 | 민간 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 10.6 | 200 | |
| | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 12,6 | 000 | |
| 추진상횡 | 완료 | 완료 종결 | | 후 계속 | 추진 | 정상추진 | | 일부추진 | | 이행률 | 50% | |
| 구인경동 | | | | 0 | | | | | | 50% | | |

♦정책목표: 지역활성화를 이끌어갈 원도심 아트스페이스 조성

□ 현황 및 정책개요

○ 사업위치 : 구 화남산업(죽림동 32 일원)

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

○ 사업규모 : (대지면적) 19,063㎡ (연면적) 약 3,805㎡

○ 총사업비 : 12,600백만원(국비 5,600, 시비 7,000) ※ 부지매입비 미포함

○ 사업내용 : 미술, 미디어아트, 공예, 패션, 디자인 등 다양한 예술의 생산,

소비, 유통, 예술교육의 허브 구축

□ 추진계획

○ 부동산 매매계약 및 소유권이전 추진 : 2025. 1.

○ 실태조사(측량, 안전진단, 석면조사) 추진 : 2025. 2

○ 사전 프로그램(전시, 공연, 행사) 운영 : 2025. 2. ~ 2027. 12.

○ 공공건축 설계를 위한 사전 행정절차 이행 : 2025. 2. ~ 6.

- 건축기획 용역, 공공건축 기획심의, 건축 설계공모 진행

○ 건축 실시설계 용역 : 2025. 6. ~ 12.

○ 인허가, 계약심사 등 행정절차 이행 : 2025. 12. ~ 2026. 1.

○ 공사 발주 및 준공 : 2026. 1. ~ 2027. 12.

〈 연차별 추진일정 〉

| 세부 추진상황 | 202 | 2년 | | 202 | 3년 | | 2024년 | | 2025년 | | | 2026년 | | | 비고 | | | | |
|----------------|-----|----|---|-----|----|---|-------|---|-------|---|---|-------|---|---|----|---|---|---|------|
| 세구 구신경령 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2175 |
| 부지매입 사전절차 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 부지매입 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문체부 사업 신청(선정) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 준비단계 행정절차 이행 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계용역 준공 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사 착공(공정률 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〈 연도별 투자 계획 〉

| 연도별 | 재원 | 원 총계 | 기 투자 | 임기내 | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------|--------|--------|------|------|------|-------|-------|-----|--|--|
| 사업별 | 세면 | | 71 T/1 | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 투 자 | | |
| | 총 계 | 12,600 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 8,900 | 0 | | |
| 화남산업 | 국비 | 5100 | | 5100 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 4,100 | | | |
| 문화재생 (아트스페이 | 도 비 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| 스 조성)시업 | 시비 | 6500 | | 6500 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 4,800 | | | |
| | 기타 | 0 | | 0 | | | - | | | - | | |
| | 집행액 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

^{*} 기본계획용역비 등(139백) 제외

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 시립미술관 건립 추진계획(화남산업 문화재생사업): 2022. 07.

○ 기본계획 및 타당성조사 용역 : 2022. 12.~ 2023. 06.

○ 2024년도 유휴공간 문화재생사업 신청 : 2023. 02.

○ 전남도 지방재정 투자심사 심의 의뢰 : 2023. 05.

○ 지방재정 투자심사 사전 컨설팅 : 2023. 06.

○ 전남도 지방재정 투자심사 소위원회 심의(재심사) : 2023. 08.

○ 사업부지 감정평가 : 2023. 09.

○ 사업부지 매입을 위한 변호사 자문 : 2023. 10.

○ 전남도 지방재정투자심사 사전 컨설팅 : 2023. 10.

○ 2024년도 제1차 도 투자심사 의뢰 및 사전 검토 : 2023. 12.

○ 2024년도 제1차 도 투자심사 의결(조건부) : 2024. 02.

○ 2024년도 2회 추경 부지매입비(50%) 확보 : 2024. 11.

○ 2025년도 본예산 부지매입비(50%) 확보 : 2024. 12.

○ 부동산 소유권이전등기 및 대금 지급 완료 : 2025. 3.

〈 공약달성 확인지표 〉

2025. 3. 31. 기준

| 확인지표 | 단위 | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 이행 률 (%) |
|-------------------------------|--------|------------|--------|------|------|------|----------|------------------------|
| 사업공모 선정 (균특예산 신청 | 건 | 목표 (누계) | | 1 | | | | 100 |
| 및 확정) | 12 | 이행 (누계) | | 1 | | | | 100 |
| 기본계획 및 타당성 검토 용역 착수 및 | 건 | 목표 (누계) | | 1 | | | | 100 |
| 원로 - 완료 | 긴 | 이행 (누계) | | 1 | | | | 100 |
| 부지매입 | 건 | 목표 (누계) | | | | 1 | | 100 |
| <u> </u> | | 이행 (누계) | | | | 1 | | |
| 건축기획용역 착수(20) 공공건축기획심의(40) | % | 목표 (누계) | | | | | 100 | 0 |
| 설계공모 공고 (40) | /0 | 이행 (누계) | | | | | - | |
| 용역 착수계 접수(1) | _ 건 | 목표 (누계) | | | | | | 0 |
| 용역 완료계 접수(1) | [[| 이행 (누계) | | | | | | U |
| 착공계 접수(1) | 건 | 목표 (누계) | | | | | | 0 |
| 사업비 집행률 50%(1) | | 이행 (누계) | | | | | | |
| 공약 이행률 (각 지표 | 이행률 | 의 평균의 | 으로 산출) | | | | | 50 |

□ 기대효과

- 폐산업시설로 방치된 공장을 문화공간으로 조성하여 정주환경을 개선하고, 시민의 문화예술 향유 저변을 확대
- 문화재생을 통한 지역 명소화로 지역경제 활성화 도모