

## 1-1-1 영산강 권역별 관광명소화

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	14,760
	○			○			○	○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율 75%	
					○					

❖ 정책목표: 영산강 유역 권역별(영산강 한반도 지형, 남평 드들강, 나주 대교, 나주호) 관광자원 발굴로 관광객 유입 및 지역 경제 활성화

### □ 현황 및 정책개요

- 수려한 경관을 조망할 수 있는 영산강 유역 관광기반 시설 확충과 주변 관광자원 발굴로 관광객 유입과 지역 경제 활성화
- 영산강 물줄기를 따라 강과 산, 들판이 어우러져 있는 권역별 관광자원 발굴로 시너지 효과를 극대화시키고 트렌드를 선도하는 관광 명소화

### □ 추진계획

- 영산강 한반도지형 관광활성화 사업
  - 위치 : 나주시 동강면 옥정리 산1번지 일원
  - 사업개요 : 공원 조성 96,399m<sup>2</sup>
  - 사업내용 : 쉼터, 산책로, 주차장, 카페 조성 등
  - 총사업비 : 1,960백만원(도비 980, 시비 980)
  - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2026. 12.
  - 향후계획
    - 2025. 11. : 전라남도 도시계획위원회 심의
    - 2026. 1. : 실시설계 완료 및 실시계획인가 고시
    - 2026. 4. : 공사 착공
    - 2026. 8. : 공사 준공

## ○ 지석천 강변도시 마실길 조성사업

- 위치 : 나주시 남평읍 남석리 일원(드들강)
- 사업개요 : 지석천 관광자원화 1식
- 사업내용 : 캠핑장 조성( $2,932\text{m}^2$ ), 접안시설 및 전망대 조성 등
- 총사업비 : 3,000백만원(도비 1,500, 시비 1,500)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 향후계획
  - 2025. 10. : 하천점용허가
  - 2025. 11. : 실시설계용역 완료
  - 2025. 11. : 공사 착공
  - 2026. 12. : 공사 준공

## ○ 우습제 생태공원 관광자원화사업

- 위치 : 나주시 공산면 동촌리 1039-1번지 일원
- 사업개요 : 우습제 생태공원 관광자원화 1식
- 사업내용 : 보행교( $93\text{m}$ ) 및 전망광장( $80\text{m}^2$ ), 쉼터 정비 등
- 총사업비 : 1,800백만원(도비 900, 시비 900)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 1.
- 향후계획
  - 2026. 6. : 공사 준공(총괄분)

## ○ 나주호 관광자원화사업

- 위치 : 나주시 다도면 판촌리 산 197-1번지 일원
- 사업개요 : 나주호 관광자원화 1식
- 사업내용 : 나주호 횡단보행교, 둘레길 및 주차장 등
- 총사업비 : 8,000백만원(도비 4,000, 시비 4,000)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2028. 12.

## < 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
영산강 한반도 지형 전망대 관광활성화사업																	
지석천 강변도시 마실길 조성사업																	
우습제 생태공원 관광자원화사업																	
나주호 관광자원화사업																	

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
영산강 권역별 관광명소화	총 계	14,760	600	8,160	300	460	2,700	3,700	1,000	6,000
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	도 비	7,380	300	4,080	150	230	1,350	1,850	500	3,000
	시 비	7,380	300	4,080	150	230	1,350	1,850	500	3,000
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집행액	28	28	0	0	0	0	0	0	0

## □ 추진실적[2022. 7. 1. ~ 현재]

### ○ 영산강 한반도 지형 전망대 관광활성화사업

- 2022. 7. : 실시설계용역 착수
- 2024. 8. : 토지매입 추진(70%)
- 2024. 10. : 도시관리계획(용도지역, 공원) 입안 요청
- 2025. 1. : 도시계획위원회 자문(市)
- 2025. 3. : 매장유산 지표조사 용역 착수
- 2025. 6. : 도시관리계획(용도지역) 입안(道)
- 2025. 9. : 물품 제작 설치 착수

## ○ 지석천 강변도시 마실길 조성사업

- 2022. 11. : 2023년도 지방이양(균특)신규사업 선정
- 2023. 4. : 실시설계 용역 착수
- 2024. 9. : 하천점용허가 사전협의 추진
- 2025. 5. : 공유재산심의위원회 심의(캠핑장)
- 2025. 6. : 공유재산 관리계획 승인(캠핑장)
- 2025. 8. : 편입토지 매입(캠핑장)

## ○ 우습제 생태공원 관광자원화사업

- 2022. 11. : 2023년도 지방이양(균특)신규사업 선정
- 2023. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 8. : 중간보고회 및 주민설명회 개최
- 2024. 2. : 주민대표자 회의 개최
- 2024. 8. : 한국농어촌공사 사용허가 협의 완료
- 2024. 12. : 나주시 기술자문위원회 심의 완료
- 2024. 12. : 전라남도 계약심사 완료
- 2025. 2. : 공사 착공
- 2025. 7. : 1차분 준공 및 2차분 착공

## ○ 나주호 관광자원화사업

- 2021. 12. : 공사착공(총괄 및 1차분)
- 2022. 4. : 공사착공(2차분)
- 2023. 10. : 공사착공(3차분)
- 2023. 11. : 노선 일부 변경 및 주민설명회 개최
- 2025. 6. : 1구간 일부 개통

## < 공약달성 확인지표 >

2025. 9. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
영산강 한반도지형 전망대 관광활성화사업	%	목표 (누계)	25 (보상추진)	50 (설계완료)	75 (사업착공)	100 (사업준공)		65
		이행 (누계)		25 (보상추진)	45 (도시교리계 획용역 추진)	65 (물품제작 설치착수)		
지석천 강변도시 마실길 조성사업	%	목표 (누계)	20 (사업신청)	40 (기본계획)	60 (설계완료)	80 (사업착공)	100 (사업준공)	55
		이행 (누계)	20 (사업신청)	40 (기본계획)	55 (하천점용허 가법의 주진)			
우습제 생태공원 관광자원화사업	%	목표 (누계)	25 (사업신청)	50 (설계완료)	75 (사업착공)	100 (사업준공)		80
		이행 (누계)	25 (사업신청)	40 (기본계획)	75 (사업착공)	80 (사업착공)		
나주호 관광자원화사업	%	목표 (누계)		20 (기본계획)	40 (사업신청)	60 (설계완료)	80 (사업착공)	100
		이행 (누계)	80 (사업착공)				100 (개통완료)	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								75

### □ 기대효과

- 영산강 유역 관광기반 시설 확충과 주변 관광자원 발굴로 관광객 유입과 지역 경제 활성화

주관부서	관광과	관광개발팀장	임창호	☎ 8711	주무관 조현철 주무관 윤창영	☎ 8712 ☎ 8713
------	-----	--------	-----	--------	--------------------	------------------