

3-1-2 체육문화시설 확충

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	81,600	
○				○			○	○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행율	100%
	○										

❖ 정책목표: 복합혁신센터 건립을 통한 빚가람동 주민들의 거주 만족도 제고

□ 현황 및 정책개요

- 현재 전국 10개 혁신도시 중 가장 높은 인구 증가율을 보이고 있음에도, 지난 2017년 국토교통부에서 실시한 ‘혁신도시 정주여건 만족도 조사 연구’ 결과 “여가 활동” 부문 만족도 수준 전국 10개 혁신도시 중 9위로 정주여건 개선문제 대두 ※ 만족도 41.2점(전국 평균 45.2점)
- 빛가람 혁신도시 계획인구 5만 대비 현재 빛가람동 인구가 39천여명까지 증가하였으나, 최근 인구 증가율 감소세로 적극적 인구 유입정책으로써의 체육문화시설 확충 필요
- 기존 추진중이던 ‘광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립사업’과 연계하여 혁신도시 체육문화시설 확충안으로서 추진

□ 추진계획

- 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립공사 착공
○ 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립공사 준공

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
복합혁신센터 건립	총 계	81,600	29,285	52,315	16,200	10,335	5,000	20,780	0	0
	국 비	19,000	9,000	10,000	3,000	7,000				
	도 비	5,000	1,665	3,335		3,335				
	시 비	52,600	13,620	38,980	13,200		5,000	20,780	0	
	기 타	5,000	5,000	0						
	집행액	57,991	8,869	49,122	3,113	12,307	13,884	19,818		

(※투자심시 시 '18년 공시지가를 기준으로 한 부지매입비 13,600백만원이 총사업비에 반영되었음)

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2022. 9. : BF 등 각종 인증 취득 및 건축허가 완료
- 2022. 12. : 공사 계약 체결
- 2023. 3. : 공사 착공
- 2025. 11. : 공사 완료

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
발주계획 수립	식	목표 (누계)	완료					100
		이행 (누계)	완료					
건립공사 공정률	%	목표 (누계)	30%	80%	100%			100
		이행 (누계)	-	33%	64%	100%		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 복합혁신센터의 조속한 건립을 통한 혁신도시 체육문화시설 확충
- 정주 여건 개선과 시민 생활 편의 증진으로 혁신도시 시군2 발판 마련 및 인구 유입 기반 조성

주관부서	체육진흥과	체육시설관리팀장 장재영	☎ 4521	주무관 양정은	☎ 4525
------	-------	--------------	--------	---------	--------