

### 6-2-2 반다비체육센터 건립(실내체육관 리모델링)

| 완료시기 |       | 사업주체 |           |     |    | 신규여부 |    | 예산구분 |     | 소요예산<br>(백만원) |      |
|------|-------|------|-----------|-----|----|------|----|------|-----|---------------|------|
| 임기내  | 임기후   | 국가   | 도         | 나주시 | 민간 | 신규   | 계속 | 예산   | 비예산 | 3,000         |      |
| ○    |       |      |           | ○   |    | ○    |    | ○    |     |               |      |
| 추진상황 | 완료 종결 |      | 완료 후 계속추진 |     |    | 정상추진 |    | 일부추진 |     | 이행율           | 100% |
|      | ○     |      |           |     |    |      |    |      |     |               |      |

❖ 정책목표: 장애인과 비장애인이 언제라도 자유롭게 이용할 수 있는 체육센터 건립

## □ 현황 및 정책개요

- 2018년 평창동계패럴림픽의 성공적 개최 이후 정부 주도의 적극적인 장애인 생활체육 정책의 추진에 따라 반다비 체육센터 건립 필요성 대두
- 장애인과 비장애인이 자유롭게 체육을 향유하여 시민의 권리를 누릴 수 있는 우리시만의 장애인형 설립모델 제시
- 1991년 건립된 실내체육관이 현재 누수, 장애인 편의시설 부족한 실정으로 개보수공사를 시행하여 ‘반다비 체육센터’로 탈바꿈

## □ 추진계획

- 보수공사 준공 : 2025. 2.

### 〈 연차별 추진일정 〉

| 세부 추진상황        | 2022년 |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   | 비고 |
|----------------|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----|
|                | 3     | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 |    |
| 지방재정 투자심사      |       |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |
| 실시설계용역 착수 및 준공 |       |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |
| 보수공사 착공 및 준공   |       |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

| 연도별<br>사업별      | 재원  | 총계    | 기 투자 | 임기내   |      |       |       |       |      | 임기후<br>투 자 |
|-----------------|-----|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------------|
|                 |     |       |      | 소계    | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |            |
| 반다비 체육<br>센터 건립 | 총 계 | 3,000 | 0    | 3,000 | 0    | 2,500 | 500   | 0     | 0    | 0          |
|                 | 국 비 |       | -    | 0     | -    | -     | -     | -     | -    | -          |
|                 | 도 비 | 900   | -    | 900   | -    | 900   | -     | -     | -    | -          |
|                 | 시 비 | 2,100 | -    | 2,100 | -    | 1,600 | 500   |       | -    | -          |
|                 | 기 타 | 0     | -    | 0     | -    | -     | -     | -     | -    | -          |
|                 | 집행액 | 2,983 | -    | 2,983 | -    | -     | 1,724 | 1,259 | -    | -          |

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023. 4. : 체육진흥시설 지원사업(균특전환) 선정
- 2024. 3. : 실시설계 용역 완료
- 2024. 4. : 공사 착공
- 2025. 4. : 나주 반다비 체육센터 개관

## < 공약달성 확인지표 >

2025. 3. 31. 기준

| 확인지표                       | 단위 | 구분      | 2022 | 2023   | 2024     | 2025 | 2026. 6. | 이행률 (%) |
|----------------------------|----|---------|------|--------|----------|------|----------|---------|
| 지방재정 투자심사                  | 식  | 목표 (누계) | 완료   |        |          |      |          | 100     |
|                            |    | 이행 (누계) | 완료   |        |          |      |          |         |
| 실시설계용역 착수 및 완료             | 식  | 목표 (누계) |      | 착수/완료  |          |      |          | 100     |
|                            |    | 이행 (누계) |      | 착수     | 완료       |      |          |         |
| 보수공사 공정률                   | %  | 목표 (누계) |      | 20(20) | 100(100) |      |          | 100     |
|                            |    | 이행 (누계) |      | 0      | 70       | 100  |          |         |
| 공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) |    |         |      |        |          |      |          | 100     |

### □ 기대효과

- 1991년 건립된 노후 체육관을 전면 리모델링하여 장애인과 비장애인이 모두 불편 없이 체육시설을 이용할 수 있도록 생활체육시설 인프라 개선
- 장애인과 비장애인이 자유롭게 체육복지를 향유할 수 있는 적극적인 시설 확충을 통해 ‘모든 시민이 스포츠를 즐기는 활기찬 나주시’ 실현

|      |       |              |        |         |        |
|------|-------|--------------|--------|---------|--------|
| 주관부서 | 체육진흥과 | 체육시설관리팀장 장재영 | ☎ 4521 | 주무관 양정은 | ☎ 4525 |
|------|-------|--------------|--------|---------|--------|