

1-1-2 영산강 생태습지(저류지) 생태관광자원화 - 노봉산 근린공원 연계 -

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	376,100
	○			○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	75%
			○							

❖ 정책목표: 영산강 강변저류지 ~ 노봉산 근린공원 연계한 생태·친수·문화 공간 조성으로 영산강 중심도시로서 관광 브랜드 구축

□ 현황 및 정책개요

○ 정책 현황

- 위 치 : 나주시 영산강 저류지(약 57만평) 일원
- 규 모 : 영산강 국가정원 조성 300,000㎡ 이상
 - ※ 국가정원 지정요건 30만㎡이상, 지방정원 운영실적 3년 이상
 - ※ 국가정원 1호 순천(순천만) 926,992㎡, 2호 울산(태화강) 835,452㎡
- 내 용 : 영산강 저류지 국가정원 조성
 - ※ 노봉산 근린공원과 연계하여 영산강 저류지를 중심으로 국가정원 조성
- 관련법률 : 「수목원 정원의 조성 및 진흥에 따른 법률」
- 사업주체 : 나주시

○ 필 요 성

- 영산강 저류지 자원을 활용한 정원(관광/문화)산업 선도를 통하여 산재된 관광 및 문화자원을 영산강 중심으로 재편하는 기틀마련
- 영산강 정원 중심으로 노봉산 근린공원을 연계하여 각종 레저, 체육, 문화(축제) 등을 한데 아우르는 종합 문화공간 조성 및 향후 국가정원 승격 추진

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
	총 계	377,120	10,894	7,726	1,440	2,000	2,786	500	1,000	358,500
영산강 생태습지 생태관광 자원화	국 비	186,600	6,600	-	-	-	-	-	-	180,000
	도 비	59,143	2,860	3,033	400	1,000	883	250	500	53,250
	시 비	131,377	1,434	4,693	1,040	1,000	1,903	250	500	125,250
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행액	14,607	9,151	5,456	1,440	2,000	2,016	-	-	-

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- ‘영산강 나주지구 통합하천사업’ 공모 선정 : 2022. 12.
- ‘영산강 나주지구 통합하천사업’ 타당성조사 용역 추진 : 2023. 4.
- ‘영산강변 저류지 테마공원 조성공사’ 3차분 추진 : 2023. 10.
- ‘영산강변 저류지 테마공원 조성사업’ 준공 : 2024. 12.
- ‘영산강 나주지구 통합하천사업’ 타당성조사 용역 준공 : 2024. 12.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 4. 1. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
영산강 에코트레일 기반시설 설치사업	% (공정률)	목표 (누계)	100	100	100			100
		목표 (누계)	98	98	100			
영산강변 저류지 테마공원 조성사업	% (공정률)	목표 (누계)	40	30(70)	30(100)			100
		목표 (누계)	50	20(70)	30(100)			
영산강 나주지구 통합하천사업	% (공정률)	목표 (누계)	공모 선정	20% (행정절차)	50% (행정절차)	100% (행정절차)	공사착공	25
		목표 (누계)	공모 선정	5% (행정절차)	20% (행정절차)	20% (행정절차)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								75

□ 기대효과

- 환경적으로 보전가치가 있는 저류지를 활용하여 생태·친수문화공간으로 명소화
- 영산강의 생태·친수공간을 노봉산 근린공원, 영산포 시가지 연계한 관광자원화로 영산포 경제 활성화 기대

주관부서	영산강르네상스추진단	영산강국가정원조성팀장 윤동현	☎ 2986	주무관 박솔	☎ 2987
협조부서	도시과	도시개발팀장 김준호	☎ 8981	주무관 유안식	☎ 8982