

1-2-10 제2종합스포츠파크 조성 추진계획 수립

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	140,000
	○			○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	50%
					○					

❖ 정책목표: 시민과 함께하는 제2종합스포츠파크 조성

□ 현황 및 정책개요

- 2011년 나주합스스포츠파크 건립 후 지속적인 인구 증가로 공공체육시설 추가 확충 계획 수립 필요
- 제2종합스포츠파크 조성을 통한 우리시 스포츠 마케팅 강화 및 도민체전 등 각종 대회를 유치하여 지역경제 활성화 도모 필요

□ 추진계획

- 제2종합스포츠파크 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : 2025. 1.
- 타당성조사 의뢰 및 중앙투자심사 시행 : 2025. 10.
- 도시계획시설 결정(사전재해영향성 평가, 환경영향평가 등) : 2027. 1.
- 부지및 지장물 보상 시행, 실시설계용역 시행 및 공사발주 : 2028. ~

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행																	
타당성조사 의뢰 및 중앙투자심사 시행																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위: 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	입기내					입기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	
제 2 종합 스포 츠 파 크 조성	총 계	140,000	0	450	150	0	0	300	0	139,550
	국 비	31,575		0						31,575
	도 비	0		0						
	시 비	108,425		450	150		0	300	0	107,975
	기 타	0		0						
	집행액	87		87		87				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023. 7. : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 시행
 - 2023. 8. : 용역 착수보고
 - 2023. 11. : 용역 중간보고
 - 2024. 5. : 용역 중간보고 2차
 - 2025. 1. : 용역 최종보고

□ 문제점 및 대책

- 막대한 예산과 행정절차가 수반되고 사회적·경제적 파급효과가 클 것으로 예상돼 입지 선정 시 제반여건에 대한 종합적인 분석을 필요하므로 중장기 검토 필요

< 공약달성 확인지표 >

2025. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행	식	목표 (누계)		착수		완료		100
		이행 (누계)		착수		완료		
타당성조사 의뢰 및 중앙투자심사 시행	식	목표 (누계)				착수	완료	0
		이행 (누계)						
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								50

□ 기대효과

- 각종 대회 개최 및 전지훈련 유치를 위한 전문체육시설 조성을 통한 지역경제 활성화 및 나주시 스포츠마케팅 강화
- 비시즌에 시민들의 생활체육시설로 활용함으로써 “살기 좋은 행복 나주 건설”을 위한 생활체육 인프라 확충

주관부서	체육진흥과	체육시설관리팀장 김훈모	☎ 4521	주무관 정희정	☎ 4525
------	-------	--------------	--------	---------	--------