

## 1-2-12 금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성

| 완료시기 |       | 사업주체 |           |     |    | 신규여부 |    | 예산구분 |     | 소요예산<br>(백만원) |        |
|------|-------|------|-----------|-----|----|------|----|------|-----|---------------|--------|
| 임기내  | 임기후   | 국가   | 도         | 나주시 | 민간 | 신규   | 계속 | 예산   | 비예산 | 4,760         |        |
| ○    |       |      |           | ○   |    | ○    |    | ○    |     |               |        |
| 추진상황 | 완료 종결 |      | 완료 후 계속추진 |     |    | 정상추진 |    | 일부추진 |     | 이행률           | 62.25% |
|      |       |      |           |     |    | ○    |    |      |     |               |        |

❖ **정책목표:** 금성산 둘레길, 황토 맨발 걷기, 산악 마라톤, 산악자전거 코스 등 다양한 레포츠 체험 공간 및 힐링로드 조성

## □ 현황 및 정책개요

- 금성산 야생녹차, 국립나주숲체원 연계사업 발굴과 기존 임도 52km, 등산로 24.8km를 활용하여 다시 찾고 싶은 산림휴양 명소로 조성

## □ 추진계획

- **산림레포츠(야영장) 조성**
  - 금성산 생태숲과 연계한 레포츠 시설 조성(야영장 34면)
- **다시 찾고 싶은 금성산 둘레길 조성(황토맨발길, 산악마라톤, 산악자전거 등)**
  - 안전하고 쾌적한 산림레포츠, 보행환경 조성(쇄석깔기, 간벌, 풀베기 등)
  - 금성산 맨발길 추가 조성(임도변 꽃길 조성)
- **국립나주숲체원·금성산 생태숲을 중심으로 산림 생태교육 활성화**
  - 국립나주숲체원 : 숲에서 가을을 즐기는 ‘꿈지락 숲’ 캠프 운영
  - 금성산 생태숲 : 편백·소나무·잣나무 체험실, 목공예 교실 운영

### 〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

| 연도별<br>사업별 | 재원  | 총계    | 기 투자 | 임기내   |      |      |       |      |       | 임기후<br>투 자 |
|------------|-----|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------------|
|            |     |       |      | 소계    | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026  |            |
| 금성산        | 총 계 | 4,760 | 0    | 4,760 | 560  | 0    | 1,400 | 400  | 2,400 | 0          |
| 역사문화       | 국 비 | 0     |      | 0     |      |      |       |      |       |            |
| 생태 교육장     | 도 비 | 2,300 |      | 2,300 | 200  |      | 700   | 200  | 1,200 |            |
| 및 힐링공간     | 시 비 | 2,460 |      | 2,460 | 360  |      | 700   | 200  | 1,200 |            |
| 조성         | 기 타 | 0     |      | 0     |      |      |       |      |       |            |
|            | 집행액 | 388   |      | 388   | 72   | 193  | 123   | -    | -     |            |

## □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

### <산림레포츠 조성>

- 생태숲 야영장 조성 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진 : 2022. 10.
- 생태숲 야영장 조성 공유재산 관리계획 수립 : 2023. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2023. 8.
- 생태숲 야영장 조성 도시관리계획 결정(변경) 입안 : 2023. 9.
- 사업대상지 토지매입 추진(100% 완료) : 2023.11~2024.12.
- 의회의견청취 : 2023. 12.
- 주민공청회 및 주민설명회 : 2024. 1.
- 관계부서(기관) 협의 : 2024. 1. ~ 3.
- 도시계획위원회 자문 및 심의(市) : 2024. 4.
- 도시관리계획 변경(안) 입안 신청(市→道) : 2024. 7.
- 관계부서(기관) 협의(재해, 교통, 환경 등) : 2024.8.~2025.4.

### <다시 찾고 싶은 금성산 둘레길 조성>

- 금성산 임도·등산로 풀베기정비 등 추진 : 매년(2회)
- 금성산 맨발길 정비사업 추진(L=263m) : 2022. 8. ~ 9.
- 금성산 맨발길 조성 기본계획 용역 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 금성산 황토맨발길 조성사업 실시설계 용역 추진 : 2024. 2. ~ 6.
- 산주동의서 징구(78% 완료) : 2023.12.~2024.5.
- 사업대상지 변경 계획 수립 : 2024. 10.

### <금성산 산림 생태교육 활성화>

- 꿈지락 숲 캠프 운영(국립나주숲체원) : 2022.10.1 ~ 10.3.
- 숲속 프로그램(유아숲, 숲해설) 운영(금성산 생태숲) : 2022.7. ~ 2024.12.

<공약달성 확인지표>

2024. 12. 30. 기준

| 확인지표                        | 단위 | 구분         | 2022  | 2023             | 2024              | 2025              | 2026. 6.          | 이행률<br>(%) |
|-----------------------------|----|------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 산림레포츠 조성<br>사업비 집행          | 억원 | 목표<br>(누계) |       | 1                | 3(4)              | 32(36)            |                   | 5.56       |
|                             |    | 이행<br>(누계) |       | 1                | 1(2)              | -(2)              |                   |            |
| 금성산 둘레길 테마별<br>힐링로드 선정 및 정비 | 회  | 목표<br>(누계) |       | 1                |                   |                   |                   | 100        |
|                             |    | 이행<br>(누계) |       | 1                |                   |                   |                   |            |
| 교육프로그램 이용자<br>인원 목표달성       | 명  | 목표<br>(누계) | 3,000 | 3,000<br>(6,000) | 3,000<br>(9,000)  | 3,000<br>(12,000) | 1,500<br>(13,500) | 81.2       |
|                             |    | 이행<br>(누계) | 2,989 | 3,468<br>(6,457) | 4,287<br>(10,744) | 218<br>(10,962)   | -                 |            |
| 공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)  |    |            |       |                  |                   |                   |                   | 62.25      |

□ 기대효과

- 나주의 진산 금성산 일대의 레포츠 시설 및 힐링공간 조성을 통해 시민 휴양여가 공간 제공
- 국립나주숲체원·금성산 생태숲을 중심으로 하는 역사·문화·생태교육장을 통해 올바른 산림휴양문화 정착 및 힐링공간 조성

|      |       |            |        |                    |                  |
|------|-------|------------|--------|--------------------|------------------|
| 주관부서 | 공원녹지과 | 공원관리팀장 조정현 | ☎ 7211 | 주무관 손자희<br>주무관 김현경 | ☎ 7212<br>☎ 7213 |
|------|-------|------------|--------|--------------------|------------------|