

1-2-14 권역별 관광활성화

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	9,700	
	○			○			○	○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		추진율	82%
						○					

❖ 정책목표: 벽류정, 백룡제, 국립나주박물관, 죽산보 관광자원 활용하여 차별화된 권역별 관광자원 구축

□ 현황 및 정책개요

- 가족단위의 관광수요 증대, 체류 및 체험·참여형 다양한 관광 인프라 확충 및 콘텐츠 개발
- 다시, 세지, 반남면 등에 산재한 관광자원을 권역별로 관광인프라 구축하여 관광객 유입 및 지역민 고용 증대로 지역경제 활성화 이바지
- 죽산보 일원 등 관광인프라를 구축하여 관광 활성화 도모

□ 추진계획

○ 세지 벽류정 관광자원화

- 위치 : 나주시 세지면 벽산리 492번지 일원
- 사업개요 : 벽류정 관광자원화 1식
- 사업내용 : 찜지공원 조성, 대나무 숲길 정비, 마을환경(빈집) 정비 등
- 총사업비 : 1,800백만 원(도비 900, 시비 900)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.

○ 백룡제 테마공원 조성

- 위치 : 나주시 다시면 운봉리 262-2번지 일원
- 사업개요 : 공원 조성 A=28,253㎡
- 사업내용 : 정도전전시관, 개울 및 테마공원 조성
- 총사업비 : 3,500백만 원(도비 1,750, 시비 1,750)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2026. 12.

○ 자미산 탐방로 조성

- 위 치 : 국립나주박물관 구간 ~ 자미산
- 사업개요 : 탐방로 조성 1식
- 사업내용 : 산책로 L=1km, 파고라, 벤치, 편익시설 설치 등
- 총사업비 : 200백만원(도비 100, 시비 100)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

○ 국립나주박물관 주변 경관 조성

- 위 치 : 반남면 국립나주박물관 일원
- 사업개요 : 탐방로 및 주변 경관 조성 1식
- 사업내용 : 탐방로 그늘수목 및 꽃 식재, 포토존, 쉼터
- 총사업비 : 2,000백만원(도비 1,000, 시비 1,000)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.

○ 죽산보 일원 관광자원화 사업

- 위 치 : 다시면 죽산리 123-1번지 일원
- 기 시설 현황
 - 죽산보 공원(야외공연장, 주차시설, 안내센터 등)
 - 죽산보 오토캠핑장(캠핑장 데크 41면, 어린이 물놀이 시설 등)
 - 죽산보 경비행장(경비행기 2대, 활주로, 주기장 등)
- 사업개요 : 죽산보 인근에 기 조성된 시설(오토캠핑장, 경비행장)을 중심으로
체험 및 체류형 관광단지 조성
- 총사업비 : 3,000백만 원(도비 1,500, 시비 1,500)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
권역별 관광활성화	총 계	9,700	1,580	3,920	20	1,000	1,120	500	1,280	4,200
	국 비	0		0	0	0	0	0	0	0
	도 비	4,850	790	1,960	0	500	560	250	650	2,100
	시 비	4,850	790	1,960	20	500	560	250	630	2,100
	기 타	0		0	0	0	0	0	0	0
	집행액	734	734	0						

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 세지 벽류정 관광자원화사업

- 기본계획수립용역 완료 : 2023. 12.
- 2025년 지방이양 신규사업 확정 : 2025. 1.
- 실시설계 용역 착수 : 2025. 1.

○ 백룡제 테마공원 조성

- 토지매매 계약 체결 : 2022. 12.
- 관련 부서 협의 : 2023. 12.
- 나주시의회 의견 청취 : 2024. 1.
- 주민의견 청취 : 2024. 2.
- 도시계획위원회 자문(市) : 2024. 4.
- 도시관리계획 입안(道) : 2024. 5.
- 전라남도 도시계획위원회 심의 : 2024. 9.
- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 : 2024. 11.
- 전라남도 계약심사 완료 : 2024. 12.
- 공사 착공 : 2025. 2.

○ 자미산 탐방로 조성

- 실시설계용역 추진 : 2022. 5. ~
- 국립나주박물관 ~ 자미산 구간 연결 사업 완료 : 2024. 6.

○ 죽산보 일원 관광자원화사업

- 시설물 안전점검 완료 : 2023. 10.
- 사용수익허가 완료 : 2023. 12.
- 죽산보 둔치 일원 활용방안 수립 연구용역 : 2024. 11.

○ 국립나주박물관 주변 경관 조성

- 총괄 및 1차분 공사착공 : 2020. 12.
- 기관사회단체장 설명회 개최 : 2023. 3.
- 생태공원 문화재현상변경 완료 : 2023. 5.
- 교통안전심의위원회 결과 알림 : 2023. 7.
- 교통안전 심의 결과 반영 : 2023. 9.
- 총괄 및 2차분 준공 : 2024. 6.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
세지 벽류정 관광자원화	%(공정률)	목표 (누계)	20 (기본계획)	40 (신규사업신청)	60 (설계완료)	80 (사업착공)	100 (사업준공)	70
		이행 (누계)	20 (기본계획)	-	40 (신규사업신청)	70 (설계 중)		
백룡제 테마공원 조성	%(공정률)	목표 (누계)	30 (보상완료)	50 (공사착공)	100 (사업준공)			60
		이행 (누계)	30 (보상완료)	40 (도시관리계획 용역 추진)	60 (공사착공)			
자미산 탐방로 조성	%(공정률)	목표 (누계)		50 (공사착공)	100 (사업준공)			100
		이행 (누계)		50 (공사착공)	100 (사업준공)			
국립나주박물관 주변 경관 조성	%(공정률)	목표 (누계)	20 (기본계획)	50 (공사착공)	100 (사업준공)			100
		이행 (누계)	20 (기본계획)	50 (공사착공)	100 (사업준공)			
죽산보 일원 관광자원화 사업	%(공정률)	목표 (누계)			40 (기본계획착수)	80 (기본계획완료)	100 (공모 신청)	80
		이행 (누계)			40 (기본계획착수)	80 (기본계획완료)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								82

□ 기대효과

- 벽류정, 백룡제, 국립나주박물관, 죽산보 등 관광자원 활용하여 차별화된 권역별 관광자원 구축

주관부서	관광과	관광개발팀장	임창호	☎ 8711	주무관 윤창영	☎ 8713
협조부서	관광과	관광시설관리팀장	정찬중	☎ 8581	주무관 이정호	☎ 8584
협조부서	도시과	도시개발팀장	김준호	☎ 8981	주무관 노계훈	☎ 8984