

1-2-10 제2종합스포츠파크 조성 추진계획 수립

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	140,000
	○			○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	100%
	○									

❖ 정책목표: 시민과 함께하는 제2종합스포츠파크 조성 추진계획 수립

□ 현황 및 정책개요

- 2011년 나주합스포츠파크 조성 후 지속적인 인구 증가로 공공체육시설 확충 필요성이 대외되어 제2종합스포츠파크 조성을 통해 스포츠마케팅 강화 및 각종 대회를 유치하여 지역경제 활성화 도모

□ 추진계획

- 제2종합스포츠파크 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : 2025. 1.
- 제2종합스포츠파크 조성 세부계획 수립 : 2025. 7.
 - 입주 종목 선정, 후보지별 분석(접근성, 지역균형발전, 확장성, 개발용이성 등), 재원확보 방안, 향후 계획
- 입지선정 및 타당성조사 의뢰(지방행정연구원) : 2026. 6.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위: 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
제2종합 스포츠파크 조성	총 계	140,000	0	450	150	0	0	0	300	139,550
	국 비	31,575		0						31,575
	도 비	0		0						
	시 비	108,425		450	150	0	0	0	300	107,975
	기 타	0		0						
	집행액	87		87		87				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023. 7. : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 시행
 - 2023. 8. : 용역 착수보고
 - 2023. 11. : 용역 중간보고
 - 2024. 2. : 의회 보고
 - 2024. 5. : 용역 중간보고 2차
 - 2024. 12. : 용역 최종보고(시, 의회 별도 개최)
- 2025. 1. : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 준공

제2종합스포츠파크 조성 타당성조사 용역 개요

- **(과업내용)** 제2종합스포츠파크 조성 타당성조사 및 기본계획 수립
 - 공간적범위: 관내(부지면적 200,000m² 내외) * 종합스포츠파크 179,425m²
 - 내용적범위
 - 자료수집, 기초조사 및 현황파악을 통한 사업의 타당성분석
 - 종합 여건(접근성, 지역균형발전, 확장성, 개발용이성 등)을 고려한 입지 후보지 제시
- **(용역비)** 금107백만원
- **(용역수행)** (주)원진엔지니어링 건축사사무소(전라남도 고흥군)

< 공약달성 확인지표 >

2025. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행	식	목표 (누계)		착수/완료				100
		이행 (누계)		착수		완료		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 각종 대회 개최 및 전지훈련 유치에 위한 전문체육시설 조성을 통한 지역경제 활성화 및 나주시 스포츠마케팅 강화
- 비시즌에 시민들의 생활체육시설로 활용함으로써 “살기 좋은 행복 나주 건설”을 위한 생활체육 인프라 확충

주관부서	체육진흥과	체육시설관리팀장 장재영	☎ 4521	주무관 정희정	☎ 4525
------	-------	--------------	--------	---------	--------