

## 세지지구 배수개선사업

[illegible]

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026 이후	
세지지구 배수개선 사업	총 계	15,410	0	15,410	0	100	200	2,192	12,918	-
	국 비	15,410		15,410	-	100	200	2,192	12,918	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행액	900	-	900	-	100	200	600	-	-

## □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 신규사업 대상지 보고(농어촌공사→나주시) : '19. 1.
- 배수개선 신규 대상지 제출(나주시→전남도) : '20. 4.
- 2022년도 배수개선사업 기본조사 대상지구 선정(농식품부) : '22. 6.
- 기본계획 추진(농어촌공사 나주시사) : '22. 7.
- 2023년도 배수개선사업 신규지구 선정(농식품부) : '23. 3.
- 세부설계 추진(농어촌공사 전남지역본부) : '23. 4.
- 2025년도 배수개선사업 예산 확보(2,500백만원) : '24. 12.
- 토지보상 착수 및 공사 착공 : '25. 1.

## < 공약달성 확인지표 >

2025. 9. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
사업 추진율	%	목표 (누계)	기본조사 지구선정	신규지구 선정	실시설계	사업추진율 (11%)	사업추진율 (25%)	50
		이행 (누계)	완료	완료	완료	보상착수 공사착공		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								50

## □ 기대효과

- 배수장 및 배수로 정비를 통한 농경지 침수피해 최소화
- 상습침수 농경지 배수개선을 통한 안전 영농 도모

주관부서	건설과	팀장 배용진	☎ 8901	주무관 한철희	☎ 8902
협조부서	한국농어촌공사	농어촌사업부장 진완규	☎ 330-9570	과 장 김원희	☎ 330-9550