

## 1-1-2

# 영산강 생태습지(저류지) 생태관광자원화 - 노봉산 근린공원 연계 -

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	376,100	
	○			○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	75%
			○								

❖ 정책목표: 영산강 강변저류지 ~ 노봉산 근린공원 연계한 생태·친수·문화 공간 조성으로 영산강 중심도시로서 관광 브랜드 구축

## □ 현황 및 정책개요

### ○ 정책 현황

- 위 치 : 나주시 영산강 저류지(약 57만평) 일원
- 규 모 : 영산강 국가정원 조성 300,000㎡ 이상
  - ※ 국가정원 지정요건 30만㎡이상, 지방정원 운영실적 3년 이상
  - ※ 국가정원 1호 순천(순천만) 926,992㎡, 2호 울산(태화강) 835,452㎡
- 내 용 : 영산강 저류지 국가정원 조성
  - ※ 노봉산 근린공원과 연계하여 영산강 저류지를 중심으로 국가정원 조성
- 관련법률 : 「수목원 정원의 조성 및 진흥에 따른 법률」
- 사업주체 : 나주시

### ○ 필 요 성

- 영산강 저류지 자원을 활용한 정원(관광/문화)산업 선도를 통하여 산재된 관광 및 문화자원을 영산강 중심으로 재편하는 기틀마련
- 영산강 정원 중심으로 노봉산 근린공원을 연계하여 각종 레저, 체육, 문화(축제) 등을 한데 아우르는 종합 문화공간 조성 및 향후 국가정원 승격 추진

## □ 추진계획

## ○ 사업별 추진계획

기존 추진사업 [2018 ~ ]		[1단계]
<div>① 영산강 에코트레일 기반시설 설치사업 (도시과)</div> <div><div>■ 위 치 : 나주시 노봉산 일원</div><div>■ 사업기간 : 2015 1. ~ 2022 12.</div><div>■ 사업규모 : 생태탐방로 및 전망공원 조성 1식(A=25,397㎡)</div><div>■ 내 용 : 탐방로, 전망데크, 잔디광장, 주차장 등 조성</div><div>■ 사 업 비 : 66억원</div></div> <div>※ 영산강 저류지와 연계</div>	<div>② 영산강변 저류지 테마공원 조성사업 (영산포발전기획단)</div> <div><div>■ 위 치 : 나주시 영산동 776-1번지 일원</div><div>■ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2024. 12. (추진 중)</div><div>■ 사업규모 : 테마공원 1식(A=310,632㎡)</div><div>■ 내 용 : 산책로, 주차장, 광장 등 조성</div><div>■ 사 업 비 : 95억원</div></div> <div>※ 영산강 나주지구 통합하천사업 연계</div>	

장기사업(추진중)		[2단계]
<p>□ 영산강 나주지구 통합하천사업 (영산포발전기획단)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 위 치 : 나주권역(나주대교~영산포,저류지), 다야뜰권역</li> <li>■ 공 모 일 : 2022 12. 22.(공모선정 완료)</li> <li>■ 사업규모 : 영산강 도심하천 조성 L=6.0km, B=0.4~0.8km</li> <li>■ 총사업비 : 3,600억원(국비 1,800, 도비 540, 도비 1,260)</li> <li>■ 기대효과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제방 보강 등 치수 안전성 확보, 수변 관광 거점 구축</li> <li>- 친수공간으로 시민여가 만족도 향상, 지역경제 활성화 등</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업계획 : 치수사업, 이수사업, 수질 및 환경사업, 친수사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치수사업 : 영산강 호안시설 정비, 하천 제방 보강 등</li> <li>- 이수사업 : 강변 물놀이터, 어린이 안전 생태 체험장 등</li> <li>- 수질 및 환경 사업 : 하천 내 노후 차집판거 정비 등</li> <li>- 친수사업 : 지방정원, 웨이크파크, 키즈놀이터 등 조성</li> </ul> </li> </ul>	

## ○ 추진계획(일정)

- 지방정원, 웨이크파크 실시설계 용역 추진 : 2025. 3. ~ 12.

### 〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
영산강 생태습지 생태관광 자원화	총 계	376,100	10,894	7,616	1,440	2,000	2,786	790	600	357,590
	국 비	186,600	6,600	-	-	-	-	-	-	180,000
	도 비	59,143	2,860	2,903	400	1,000	883	320	300	53,380
	시 비	130,357	1,434	4,713	1,040	1,000	1,903	470	300	124,210
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행액	14,727	9,151	5,576	1,440	2,000	2,016	120	-	-

## □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- ‘영산강 나주지구 통합하천사업’ 공모 선정 : 2022. 12.
- ‘영산강변 저류지 테마공원 조성사업’ 준공 : 2024. 12.
- ‘영산강 나주지구 통합하천사업’ 타당성조사 용역 준공 : 2024. 12.
- 강변저류지 활용 기본계획 협의 완료 (영산강유역환경청) : 2025. 1.
- 강변저류지 유지관리 위수탁 협약 체결(영산강유역환경청) : 2025. 6.

## < 공약달성 확인지표 >

2025. 9. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
영산강 에코트레일 기반시설 설치사업	% (공정률)	목표 (누계)	100	100	100			100
		목표 (누계)	98	98	100			
영산강변 저류지 테마공원 조성사업	% (공정률)	목표 (누계)	40	30(70)	30(100)			100
		목표 (누계)	50	20(70)	30(100)			
영산강 나주지구 통합하천사업	% (공정률)	목표 (누계)	공모 선정	20% (행정절차)	50% (행정절차)	100% (행정절차)	공사착공	25
		목표 (누계)	공모 선정	5% (행정절차)	20% (행정절차)	25% (행정절차)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								75

## □ 기대효과

- 환경적으로 보전가치가 있는 저류지를 활용하여 생태·친수문화공간으로 명소화
- 영산강의 생태·친수공간을 노봉산 근린공원, 영산포 시가지 연계한 관광자원화로 영산포 경제 활성화 기대

주관부서	영산강르네상스과	영산강국가정원조성팀장 임창호	☎ 2986	주무관 박 솔	☎ 2987
협조부서	도시과	도시개발팀장 김준호	☎ 8981	주무관 노계훈	☎ 8982