

1-2-12 금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	4,760	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	75%
						○					

❖ **정책목표:** 금성산 둘레길, 황토 맨발 걷기, 산악 마라톤, 산악자전거 코스 등 다양한 레포츠 체험 공간 및 힐링로드 조성

□ 현황 및 정책개요

- 금성산 야생녹차, 국립나주숲체원 연계사업 발굴과 기존 임도 52km, 등산로 24.8km를 활용하여 다시 찾고 싶은 산림휴양 명소로 조성

□ 추진계획

- **산림레포츠(야영장) 조성**
 - 금성산 생태숲과 연계한 레포츠 시설 조성(야영장 34면)
- **다시 찾고 싶은 금성산 둘레길 조성(황토맨발길, 산악마라톤, 산악자전거 등)**
 - 안전하고 쾌적한 산림레포츠, 보행환경 조성(쇄석깔기, 간벌, 풀베기 등)
 - 금성산 맨발길 추가 조성(임도변 꽃길 조성)
- **국립나주숲체원·금성산 생태숲을 중심으로 산림 생태교육 활성화**
 - 국립나주숲체원 : 숲에서 가을을 즐기는 ‘꿈지락 숲’ 캠프 운영
 - 금성산 생태숲 : 편백·소나무·잣나무 체험실, 목공예 교실 운영

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성	총 계	4,760	0	4,760	560	0	1,400	400	2,400	0
	국 비	0		0						
	도 비	2,300		2,300	200		700	200	1,200	
	시 비	2,460		2,460	360		700	200	1,200	
	기 타	0		0						
	집행액	388		388	72	193	123	-	-	

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

<산림레포트 조성>

- 생태숲 야영장 조성 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진 : 2022. 10.
- 생태숲 야영장 조성 공유재산 관리계획 수립 : 2023. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2023. 8.
- 생태숲 야영장 조성 도시관리계획 결정(변경) 입안 : 2023. 9.
- 사업대상지 토지매입 추진(100% 완료) : 2023.11~2024.12.
- 의회의견청취 : 2023. 12.
- 주민공청회 및 주민설명회 : 2024. 1.
- 관계부서(기관) 협의 : 2024. 1. ~ 3.
- 도시계획위원회 자문 및 심의(市) : 2024. 4.
- 도시관리계획 변경(안) 입안 신청(市→道) : 2024. 7.
- 관계부서(기관) 협의(재해, 교통 등) 완료 : 2024.8.~2025.9.

<다시 찾고 싶은 금성산 둘레길 조성>

- 금성산 임도·등산로 풀베기정비 등 추진 : 매년(2회)
- 금성산 맨발길 정비사업 추진(L=263m) : 2022. 8. ~ 9.
- 금성산 맨발길 조성 기본계획 용역 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 금성산 황토맨발길 조성사업 실시설계 용역 추진 : 2024. 2. ~ 6.
- 산주동의서 징구(78% 완료) : 2023.12~2024.5.
- 사업대상지 변경 계획 수립 : 2024. 10.
- 대상지 변경 및 예산 이관(공원녹지과→영산강르네상스추진단) : 2024. 10.

<금성산 산림 생태교육 활성화>

- 꿈지락 숲 캠프 운영(국립나주숲체원) : 2022.10.1 ~ 10.3.
- 숲속 프로그램(유아숲, 숲해설) 운영(금성산 생태숲) : 2022.7. ~ 2025.9.

<공약달성 확인지표>

2025. 9. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
산림레포츠 조성 사업비 집행	억원	목표 (누계)		1	3(4)	32(36)		25
		이행 (누계)		1	1(2)	7(9)		
금성산 둘레길 테마별 힐링로드 선정 및 정비	회	목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
교육프로그램 이용자 인원 목표달성	명	목표 (누계)	3,000	3,000 (6,000)	3,000 (9,000)	3,000 (12,000)	1,500 (13,500)	100
		이행 (누계)	2,989	3,468 (6,457)	4,287 (10,744)	6,415 (17,159)	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								75

□ 기대효과

- 나주의 진산 금성산 일대의 레포츠 시설 및 힐링공간 조성을 통해 시민 휴양여가 공간 제공
- 국립나주숲체원·금성산 생태숲을 중심으로 하는 역사·문화·생태교육장을 통해 올바른 산림휴양문화 정착 및 힐링공간 조성

주관부서	공원녹지과	공원관리팀장 조정현	☎ 7211	주무관 손자희 주무관 김현경	☎ 7212 ☎ 7213
------	-------	------------	--------	--------------------	------------------