

2-1-1 농촌 거주자 정책 지원

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	93,935	
	○			○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	88.90%
			○								

❖ 정책목표: 농촌 정주여건 개선을 통한 농촌활력 증진

□ 현황 및 정책개요

- 귀농·귀촌인의 안정적인 농촌 정착 유도를 위한 쾌적한 농촌공간 조성
 - 귀농귀촌 선도마을(24개소) 선정
- 농촌 주민의 삶의 질 제고를 위한 신규 농촌지역개발사업 추진
 - 농촌공간정비사업(4개소), 취약지역 생활여건 개조사업(2개소) 공모 추진

□ 추진계획

- 귀농귀촌 선도마을 조성사업
 - 2026년도 사업 신청마을 평가 및 선정 : 2025. 9. ~ 11.
- 농촌공간정비사업
 - 세지 대산지구 기본계획 수립용역 착수 : 2025. 10.
 - 노안 금안지구 철거공사 완료 : 2025. 11.
 - 봉황 죽석지구 기본계획 승인 : 2025. 11.
 - 문평 오룡지구 세부설계 부분승인(철거) : 2025. 11.
- 취약지역 생활여건 개조사업(농촌형)
 - 다도 덕동지구 기본계획 승인 및 고시 : 2025. 12.
 - 동강 대전지구 시행계획 승인 및 고시 : 2025. 12.

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
❶ 귀농귀촌 선도마을 조성사업	총 계	36,000	0	15,100	0	0	3,100	3,000	9,000	20,900
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	36,000		15,100			3,100	3,000	9,000	20,900
	기 타									
	집행액	2,959		2,959			1,938	1,021		

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
❷ 농촌공간 정비사업	총 계	53,511	0	34,687	1,495	4,620	4,435	8,274	15,863	18,824
	국 비	29,732		18,832	1,150	2,625	2,491	4,634	7,932	10,900
	도 비	8,917		5,648	345	787	747	1,390	2,379	3,269
	시 비	14,862		10,207		1,208	1,197	2,250	5,552	4,655
	기 타	0		0						
	집행액	16,970		16,970	1,495	4,620	3,824	7,031		

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
❸ 취약지역 생활여건 개조사업	총 계	4,424	0	3,536	0	226	672	1119	1519	888
	국 비	3,129		2,592		155	459	847	1,131	537
	도 비	389		284		21	64	82	117	105
	시 비	906		660		50	149	190	271	246
	기 타	0		0						
	집행액	2,017		2,017		226	672	1,119		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 귀농귀촌 선도마을 조성사업

- 2024년도 귀농귀촌 선도마을 대상지 선정(6개소) : 2024. 2.
- 2025년도 귀농귀촌 선도마을 대상지 선정(6개소) : 2025. 4.

○ 농촌공간정비사업

- 노안면 금안지구 농촌공간정비사업 공모 선정 : 2022. 10.
- 문평면 오룡지구 농촌공간정비사업 공모 선정 : 2023. 3.
- 봉황면 죽석지구 농촌공간정비사업 공모 선정 : 2024. 4.
- 세지면 대산지구 농촌공간정비사업 공모 선정 : 2025. 6.

○ 취약지역 생활여건 개조사업(농촌형)

- 동강면 대전지구 취약지역 생활여건 개조사업 공모 선정 : 2023. 3.
- 다도면 덕동지구 취약지역 생활여건 개조사업 공모 선정 : 2024. 7.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 9. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
귀농·귀촌 선도마을 조성 개소수	개소	목표 (누계)			6(6)	6(12)	6(18)	66.7
		이행 (누계)			6(6)	6(12)		
농촌공간정비사업 공모 선정	건	목표 (누계)	1(1)	1(2)		1(3)		100
		이행 (누계)	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)		
취약지역 생활여건개조사업 공모 선정	건	목표 (누계)		1(1)		1(2)		100
		이행 (누계)		1(1)	1(2)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								88.90

□ 기대효과

- 농촌지역의 소멸위기를 극복하고 농촌 생활 활력 제고
- 귀농·귀촌인의 안정적인 농촌 정착을 유도함으로써 농촌마을 활성화
- 농촌 마을의 난개발 요소를 정비하고, 정비구역을 활용한 농촌공간재생 도모

주관부서	농업정책과	농촌개발팀장 한 완	☎ 7351	주무관 정순길 주무관 김태웅 주무관 김현웅	☎ 7352 ☎ 7353 ☎ 7354
------	-------	------------	--------	-------------------------------	----------------------------