

6-2-4

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	50	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
	○										

◆정책목표: 여성친화적 문화와 소통공간 조성으로 여성권익증진 도모

□ 현황 및 정책개요

○ 필요성

- 여성친화도시 인증과 혁신도시 인구 증가로 여성의 사회 참여확대를 위한 소통 공간 조성 필요

※ 전남 도내 여성회관 보유 지자체 : 12개소

□ 추진계획

- 2023년 3차 양성평등기금운용심의회 기금사용계획 승인 : 6. 1.
- 간판설치공사 완료 : 11. 10.
- 개보수공사 착공 : 11. 13.
- 기자재 구입 및 설치 완료 : 12. 27.
 - (개보수) 씽크대 교체, 창호·도장·전기공사, 아트홀 및 게시판 설치 등
 - (기자재구입) 회의용 탁자 및 의자, 티테이블, TV 등

〈 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
여성 소통공간 설치	총 계	50	0	50	0	50	0	0	0	0
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	50		50	-	50				
	기 타	0		0						
	집행액	50		50		50				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- '22년 예산 35,000천원 불용처리
 - ※ 불용사유 : 지역사회보장협의체 미이전으로 개보수 불가
- '23년 1회 추경예산 50,000천원 확보
- 간판설치공사 및 개보수 공사 완료
- 회의용 탁자, 의자, 음향기기 등 기자재 구입 완료
- '24.1월 나주시여성단체협의회 월례회의 개최 후 소통공간으로 사용 중

< 공약달성 확인지표 >

2024. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
여성소통공간 개소	개소	목표(누계)		1				100
		이행(누계)		1				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 여성의 사회참여 기회 확대를 위한 소통공간 확보로 여성의 권익 증진 도모

주관부서	가족아동과	여성친화팀장 임미영	☎ 8481	주무관 오현영	☎ 8483
------	-------	------------	--------	---------	--------