

1-1-4 역사문화권 정비 선도사업 공모 추진

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	12,550	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	75%
			○								

❖ 정책목표: 마한역사문화권 정비 선도사업 추진(공모)

□ 현황 및 정책개요

- 제1차 역사문화권 정비기본계획(2022~2026 / 문화재청고시 제2022-40호: 2022.4.12.) 정책과제 3-1 역사문화권 정비 선도사업 추진 반영
- 마한역사문화권 정비육성을 위한 선도모델 창출을 위한 사업 대상 선정과 선도사업 추진경험을 축적하여 후속 역사문화권 선도사업의 사업모델로 나주시 위상 정립

□ 추진계획

- 역사문화권 정비구역 지정 및 고시 : '24. 6.
- 역사문화권 정비사업 기본 및 실시설계 수립 : '25. 1. ~ '26. 4.
- 토지 매입 협의 보상 추진 : '24. 10. ~ '26. 6.

【 역사문화권 역사문화환경 정비육성 선도사업 】

- 사업명 : 나주 북암리고분군 역사문화권 정비육성 사업(문화재청 공모사업)
- 위치/면적 : 나주시 다시면 회진리 산56-1번지 / 617,263㎡
- 기간 : 2024 ~ 26년(3개년)
- 사업비 : 121.5백만원 (국 50%, 도 15%, 시 35%)
- 내용 : 비지정 유적 및 주변부 통합정비, 유적주변부 특화 경관 사업 등
- 공모결과 : 역사문화권 선도사업 선정('23. 6.)

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
나주 역사문화도시 조성 마스터플랜 및 마한역사문화권 조성계획 수립																	
나주시 마한역사문화권 정비육성 선도사업																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
역사문화권 정비 선도 사업 공모 추진	총 계	12,550	0	12,550	400	0	900	5,000	6,250	0
	국 비	6,075		6,075			450	2,500	3,125	
	도 비	1,823		1,823			135	750	938	
	시 비	4,652		4,652	400(이월)		315	1,750	2,187	
	기 타	0		0				889(이월)	366(이월)	
	집행액	815		815		392	11	412(이월)	209(이월)	

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 선도사업 공모 선정 : '23. 6. 23.
- 정비구역 지정 위한 의견청취 공고 : '23. 10. 5. ~ 10. 27.
- 정비시행계획 사전자문 4회(국가유산청) : '23. 11. ~ '24. 3.
- 공유재산 관리계획 수립 : '24. 2.
- 정비구역 지정 및 시행계획 승인 : '24. 6. 5.
- 설계 용역 착수 : '25. 2.
- 전문가 자문회의(2회: 국가유산청) : '25. 5. ~ 7.
- 중간보고 2회 : '25. 9. ~ 12.
- 기본설계 완료 : '25. 12.
- 공공디자인 심의 : '26. 3.
- 국가유산영향진단 : '26. 5.

< 공약달성 확인지표 >

2026. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
나주시 역사문화권 전략계획 및 정비시행계획 수립	건	목표 (누계)	계획 수립 착수	계획수립 완료				100
		이행 (누계)		완 료				
나주시 역사문화권 정비사업 시행	건	목표 (누계)		공 모	시행계획 승인	실시계획 가인	정비사업 추진	50.0
					실시설계	정비사업 추진		
		이행 (누계)		공모선정	시행계획 승인	실시설계		
					실시설계 추진	추진		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								75.00

□ 기대효과

- 정비구역 지정 및 정비를 통해 비지정문화재의 지속적인 보존·관리와 유적 주변 경관 개선을 통해 주민의 정주환경 개선 및 관광자원을 확충하여 지역 활성화 도모