

1-1-5

영산강 3백리 명품 자전거길 · 자전거종합 지원센터 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	14,581	
	○			○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	83.33%
			○								

❖ 정책목표: 영산강, 지식천 자전거도로 단절구간 연결 및 노후도로 정비로 쾌적하고 안전한 자전거 이용환경 조성

□ 현황 및 정책개요

- 국가하천(지식천) 자전거길 정비사업
 - 위 치 : 산포배수장 ~ 지식천변길 구간
 - 총사업비 : 2,100백만원(국비 2,000, 시비 100)
 - 사업내용 : 자전거길 단절구간 연결(L=2.61km, B=3m)
 - 사업기간 : 2023. 12. ~ 2024. 12.(준공)
- 영산강(만봉천, 느리지) 자전거길 개선공사(시행: 영산강유역환경청)
 - 위 치 : 운곡동 만봉천(양곡교~만봉천 하류), 동강 느리지
 - 총사업비 : 7,166백만원(국비 7,166)
 - 사업내용 : 자전거길 개설(L=3.5km) 및 쉼터 설치 등
 - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2025. 4.(준공)
- 국토종주 자전거길 정비사업(23년 특교세)
 - 위 치 : 남평교 일원 지식천 자전거길
 - 총사업비 : 800백만원(특교세 400, 시비 400)
 - 사업내용 : 자전거 단절구간 연결 및 노후 자전거도로 보수 L=1.4km
 - 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 11.(준공)
- 남평읍 지식천 자전거길 정비사업(24년 특교세)
 - 위 치 : 남평읍 동사리 151-6번지 ~ 서산리 91-15번지
 - 총사업비 : 800백만원(특교세 800)
 - 사업내용 : 노후 자전거도로 확포장 L=2.1km
 - 사업기간 : 2024. 10. ~ 2026. 4.(준공)

○ 영산강 물빛 자전거길 정비사업

- 위 치 : 영산강 국토종주 자전거길(몽탄대교~승촌보 구간 중 5.1km)
- 총사업비 : 3,715백만원(도비 1,486, 시비 2,229)
- 사업내용 : 노후 자전거도로 정비 및 자전거 거점센터 조성
- 사업기간 : 2024. 11. ~ 2027. 5.
- 추진현황 : 자전거도로 준공(2025. 9.) / 자전거 거점센터 조성 추진중

□ 추진계획

○ 영산강 물빛 자전거길 정비사업(나주시 자전거 거점센터 조성)

- 자전거 거점센터 조성사업 공유재산심의 : 2026. 6.
- 자전거 거점센터 조성사업 공유재산 관리계획 의회의결 : 2026. 7.
- 자전거 거점센터 조성사업 공사 착공 : 2026. 8.
- 자전거 거점센터 조성사업 공사 준공 : 2027. 5.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2023년		2024년				2025년				2026년				2027년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
노후 자전거길 정비		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
자전거 단절구간 연결		○	○	○	○	○	○	○	○	○							
자전거 거점센터 조성							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
영산강 3백리 명품 자전거길· 자전거종합 지원센터 조성	총 계	14,581		12,442		70	9,196	1,915	1,261	2,139
	국 비	10,366		10,366		70	9,096	400	800	
	도 비	1,486		1,486				1,115	371	
	시 비	2,729		590			100	400	90	2,139
	기 타									
	집행액	12,352		12,352		70	9,196	1,915	1,171	

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 국가하천(지석천) 자전거길 정비사업

- 노후구간 정비사업비 확보(국비 20억원) : 2023. 3.
- 실시설계 용역 발주 : 2023. 6. ~ 12.
- 건설기술자문 및 계약심사 완료 : 2023. 12.
- 공사 발주 및 착공 : 2023. 12.
- 공사 준공 : 2024. 12.

○ 영산강(만봉천, 느리지) 자전거길 개선공사(시행: 영산강유역환경청)

- 만봉천 1단계 공사 준공 : 2022. 11.
- 느리지 구간 준공 : 2023. 7.
- 만봉천 2단계 공사 준공 : 2025. 4.

○ 국토종주 자전거길 정비사업(23년 특교세)

- 사업계획 변경 검토 보고 : 2023. 11.
- 실시설계 용역 발주 : 2024. 5.
- 하천점용 허가 승인 : 2025. 3.
- 공사 발주 및 계약체결 : 2025. 7.
- 공사 준공 : 2025. 11.

○ 남평읍 지석천 자전거길 정비사업(24년 특교세)

- 특교세 교부결정 및 송금 : 2024. 8.
- 실시설계 용역 발주 : 2024. 10.
- 하천점용허가 승인 : 2025. 7.
- 공사 착공 : 2025. 11.
- 공사 준공 : 2026. 4.

○ 영산강 물빛 자전거길 정비사업

- 용역 착수보고회 개최 : 2022. 12.
- 용역 시민보고회 및 중간보고회 개최 : 2023. 7. ~ 8.
- 도비 보조금 교부결정 및 송금 : 2024. 9.
- 실시설계 용역 발주(자전거길) : 2024. 11.
- 건축기획 용역 발주(거점센터) : 2024. 12.
- 공사 발주(자전거길) : 2025. 6.

- 공사 준공(자전거길) : 2025. 9.
- 거점센터 부지 변경(확정) : 2025. 10.
- 변경 부지 건축기획 용역 추진 : 2025. 12.
- 공공건축 심의 의결 : 2026. 4.
- 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2026. 5.

< 공약달성 확인지표 >

2026. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
노후 자전거길 정비	km	목표 (누계)	0.4	1(1.4)	1(2.4)			100
		이행 (누계)	0.4	1(1.4)	1(2.4)			
자전거 단절 구간 연결	km	목표 (누계)	1.48	0.72(2.2)	2.61(4.81)			100
		이행 (누계)	1.48	0(1.48)	2.61(4.81)			
자전거 거점센터 조성	개소	목표 (누계)				1		50
		이행 (누계)				0.5		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								83.33

□ 기대효과

- 노후 자전거도로 정비 및 편의시설 확충 등으로 이용자 만족도 제고
- 주변 관광지와 연계한 자전거길 조성으로 관광객 증가 등 자전거 이용 활성화
- 탄소중립 실현 및 친환경 교통문화 확산

주관부서	체육진흥과	스포츠마케팅팀장 손민수	☎ 4571	주무관 문혜성	☎ 4573
협조부서	안전재난과	하천정비팀장 박성용	☎ 7861	주무관 안희순	☎ 7862