

6-2-9 반려동물 테마파크 조성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	14,300	
	○			○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	83.33%
						○					

❖ 정책목표: 관광문화산업 연계형 반려동물 테마파크 조성

□ 현황 및 정책개요

- 위 치: 나주시 금천면 원곡리 1043번지 일원
- 사업기간: 2023년 ~ 2027년 (4년)
- 사 업 비: 14,300백만원(도비 5,000, 시비 9,300)
- 규 모: 반려동물 테마파크 조성 1개소(건축 1동, 연면적 2,230㎡)
- 사업내용: 교육·체험실, 애견카페, 관련용품샵, 입양지원실, 펫샤워실 등

□ 추진계획

- 건축 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2026. 4. ~ 10.
- 반려동물 테마파크 조성 공사 추진 : 2026. 11. ~ 2027. 10.
- 반려동물 테마파크 개관 : 2027. 11.

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
반려동물 테마파크 조성	총 계	14,300		14,300			110	550	355	13,285
	국 비									
	도 비	5,000		5,000				150	100	4,750
	시 비	9,300		9,300			110	400	255	8,535
	기 타									
	집행액	409		409			109	300		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 기본계획 수립 및 타당성 조사 완료 : 2023. 2.
- 2025년 전남형 지역성장 전략사업 선정 : 2023. 10. 25.
- 나주시 반려동물 테마파크 설치 및 운영관리 조례 제정 : 2023. 10. 31.
- 도시관리계획(공원) 결정 및 실시설계 용역 착수 : 2023. 12.
- 건축기획 용역 계약 : 2024. 3.
- 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)및 실시설계 용역 변경계약: 2024. 4.
 - 사업의 확장성, 수익성, 다양한 시설도입 고려 설계변경(4. 15.)
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료(공공건축지원센터) : 2025. 3. 13.
- 나주시 지방재정영향평가 심사 완료 : 2025. 5. 22.
- 나주시 공공건축 전문위원회 심의 완료(조건부) : 2025. 6. 9.
- 나주시 공유재산 관리계획 승인(시의회) : 2025. 8. 20.
- 도 지방재정 투자심사 승인(조건부) : 2025. 9. 24.
- 도시관리계획 변경(안) 관계기관 협의의견 조치계획 제출: 2025. 9. 30.
- 기본 및 시행계획 승인 (도 균형성과담당관) : 2025. 11. 27.
- 도 기본 및 실시설계 용역 계약심사 완료 : 2025. 11. 24.
- 도 도시관리계획(용도지역)결정(변경) 승인(조건부) : 2025. 12. 9.
- 기본 및 시행계획 승인 고시 : 2025. 12. 10.
- 건축 설계공모(일반공모) 공모 추진 : 2026. 1. 20.
 - 참가등록 신청^{23건}(1. 29.), 응모작 접수^{8건}(3. 19.), 심사위원회 개최(4. 1.)
- 기본 및 실시설계 용역 계약 체결 : 2026. 4. 20.
- 기본 및 실시설계 착수보고회 개최 : 2026. 5. 11.
 - 분야별 감독공무원(5), 반려동물 산업클러스터 기획단(5)

< 공약달성 확인지표 >

2026. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
반려동물 테마파크 조성 타당성 조사 연구용역 시행	%	목표 (누계)	80	20(100)				100
		이행 (누계)	80	20(100)				
반려동물 테마파크 공모신청 사전절차 추진 및 이행	%	목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 시행	식	목표 (누계)			1			100
		이행 (누계)			1			
반려동물 테마파크 조성 건축기획 용역 시행	식	목표 (누계)			1			100
		이행 (누계)			1			
반려동물 테마파크 조성 건축 실시설계 용역 시행	식	목표 (누계)				1		100
		이행 (누계)					1	
반려동물 테마파크 조성공사 시행	%	목표 (누계)				50	50(100)	50
		이행 (누계)				-	50	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								91.67

□ 기대효과

- 반려인과 일반인의 소통 공간 마련 및 반려동물로 인해 발생하는 사회적 갈등을 완화하고 동물의 복지향상 도모
- 반려동물 테마파크 운영 및 산업 육성을 통한 지역일자리 창출
- 반려동물 친화도시로서의 이미지 제고 및 관광 활성화를 통한 관광객 유입으로 지역경제 활성화

주관부서	축산과	동물복지팀장 이 진	☎ 7691	주무관 서유리	☎ 7692
------	-----	------------	--------	---------	--------