1-2 원스톱 고용서비스 실현을 위한 일자리종합지원센터 건립

완료시기	■ 임기내	□ 임기후	사업기간	■ 단기	□ 중기	□ 장기
사업주체	□ 국가	■ 나주시	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
신규여부	■ 기추진	□ 신규	이행단계	□ 완료	□ 이행후 계속추진	■ 정상추진
				□ 일부추진	□ 보류	□ 폐기

정 책 목 표

에너지밸리 조성에 따른 이전기업의 인력수요에 맞춰 지역 청년들에게 취업경쟁력 배양 및 양질의 일자리를 제공하고 일자리 유관기관을 집적화하여 취업상담 및 알선에서 직업훈련까지 맞춤형 원스톱 고용서비스 실현

□ 현황 및 정책 개요

○ 사업기간 : 2017. 3. ~ 2020. 12.
○ 사업규모 : 연면적 2,211.12㎡(지상 5층)
- 1~2층 : 일자리 유관기관 사무공간, 민원인 휴게실
- 3~5층 : 강의실, 전산교육장, 실습실, 회의실 등

○ 위 치 : 나주시 이창동 506-10 외 3필지
○ 입주 대상기관
- 여성새로일하기센터, 도·농상생드림일자리지원센터, 노동상담소 등
- 중소기업지원센터 등 고용서비스 및 기업지원 기관

□ 추진 일정 및 공약달성 확인지표

세부 추진과제		2018년		2019년				2020년				2021년				2022년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
건립계획 수립 및 시의회 승인																		
확인지표	부지매입	1회		–				–				–				–		
공사 착공																		
확인지표	착공 계약	1식		–				–				–				–		
공사 준공																		
확인지표	준공 완료	–		–				1회				–				–		

□ 연도별 투자 계획/집행액

(단위 : 백만원)

재원별	계	연도별					임기후
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	
계	6,781	1,216	1,790	3775	–	–	–
국비	700	–	700	–	–	–	–
도비	200	200	–	–	–	–	–
시비	5,881	1,016	1,090	3,775	–	–	–
기타	–	–	–	–	–	–	–
집행액	2,194	1,394	800	–	–	–	–

□ 추진실적(2018. 7. 1. ~ 현재)

○ 건립계획 수립 및 공유재산관리계획 심의 및 시의회 승인
○ 부지매입 완료
○ 관련부서 의견 수렴 및 기본설계(안) 확정
○ 정밀기반조사 시행, 설계안 세부내역 감독관 검토 및 조정
○ 기본 및 실시설계용역 완료
○ 철거공사 완료
○ 도 계약심사 완료

확인 지표명	단위	구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	이행률 (%)
부지매입	회	목표(누계)	1	1	1	1	1	100
		이행(누계)	1	1				
착공계약	식	목표(누계)	1	1	1	1	1	–
		이행(누계)	–	–				
준공완료	회	목표(누계)	–	–	–	1	1	–
		이행(누계)	–	–				
연도별 목표 달성률(%)			100	50				
2019년 12월말 기준 공약 이행률								33.3

□ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

□ 향후계획

○ 공사 착공 : 2020. 1.
○ 공사 준공 : 2020. 12.
○ 유관기관 입주 및 업무 개시 : 2021. 1.

□ 기대효과

○ 일자리지원 원스톱 서비스 제공으로 수요자 편익 증대
○ 센터 주변 상권 생성으로 지역경제 활성화 기여

□ 시민참여(홍보) 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
–	–	2	2	–

□ 관련도면

시설 조감도

주관부서	일자리경제과	일자리창출팀장 송상희	☎8311	주무관 김혜준	☎8313